SANTELMO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.913.287/0001-34
Rua Crescêncio Ferreira, nº 1726 - Bairro Morada do Sol - Teresina (PI)
E-mail: santelmoengenharia@gmail.com
Fone: (86) 3011-2104

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA (RSO)

OBRA: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - CASA BOSQUE
CLIENTE: DANILO FONSECA
RESPONS. TÉCNICO: ENGº DANILO JOSÉ FONSECA LIMA
REFERÊNCIA: DE 28/09/2026 A 02/10/2026

TEMPO PREDOMINANTE		FERIADOS NA SEMANA?		EVOLUÇÃO DA OBRA
MANHÃ	☀	Sim	☐	10%
TARDE	☀	Não	☑	

FUNCIONÁRIOS DA SANTELMO		EQUIPE DE TERCEIROS		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EMPRESA	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENG. CIVIL	0	-	-		
ENG. ELETRICISTA	0				
ESTAGIÁRIO	0				
MESTRE DE OBRAS	0				
PEDREIRO	3				
ELETRICISTA	0				
SERVENTE	1				
CARPINTEIRO	0				
FERREIRO	0				
BOMBEIRO HIDRÁULICO	0				
PINTOR	0				
TOTAL	0				

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 4

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 0

OBSERVAÇÕES:

DIA		SERVIÇOS EXECUTADOS
28	SEG	ESCAVAÇÃO SAPATAS REMANESCENTES + EXEC. CONCRETO MAGRO SAPATAS REMANESCENTES
29	TER	EXEC. CONCRETO MAGRO PARA RECEBIMENTO VIGAS BALDRAME + MONTAGEM ARMADURAS + MONTAGEM FÔRMAS PARA CONCRETAGEM VIGAS BALDRAME

30	QUA	EXEC. CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME
01	QUI	EXEC. CONCRETAGEM VIGAS BALDRAME + CONCLUSÃO MONTAGEM FÔRMAS VIGAS BALDRAME + MONTAGEM ARMADURAS PILARES TODAS SAPATAS
02	SEX	MONTAGEM FÔRMAS CONCRETAGEM PILARES(P1,P2,P3 E P4) + ATERRO E COMPACTAÇÃO ÁREAS INTERNAS VIGAS BALDRAME

CHEGADA DE MATERIAIS

1)
2)
3)
4)
5)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EXEC. CONCRETO MAGRO SAPATAS REMANESCENTES





MONTAGEM FÔRMAS CONCRETAGEM PILARES(P1,P2,P3 E P4) + ATERRO E COMPACTAÇÃO ÁREAS INTERNAS VIGAS BALDRAME





EXEC. CONCRETO MAGRO PARA RECEBIMENTO VIGAS BALDRAME + MONTAGEM FÔRMAS PARA CONCRETAGEM VIGAS BALDRAME









ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: DANILO FONSECA | CREA: 1915794803

ART Nº: CE20261946083
ALVARÁ: 216/2026
EMPRESA: SANTELMO ENGENHARIA

SANTELMO
ENGENHARIA

santelmoengenharia@gmail.com